



Clave y Nombre de la Entidad:
081 IXHUATLANCILLO
Clave y Nombre del Municipio:
FABRUM
Fuente de Financiamiento:
35,183,189.00
Presupuesto Autorizado:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Programa Subprograma Tipo	Anexo Físico-Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				Estructura Financiera (Inversión Programada)				Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Observaciones																	
	No. Odra	Nombre del Proyecto / Descripción de obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Fuente de Fomento Municipal	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Fuente de Fomento Municipal	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Fuente de Fomento Municipal	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Método					
					%	Fecha real inicio	%	Fecha real inicio																					Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Unidad de Medida	Aprobada
SE	01	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CARBETA ASFALTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS ARENALES DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO.	30081000	IXHUATLANCILLO	0.00				1,725,120.00	1,725,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,356.00				
SE	01	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CARBETA ASFALTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS ARENALES DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO.	30081000	IXHUATLANCILLO	0.00				2,038,320.00	2,038,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FERROVIA	676.00		
U9	01	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CALLE A BASE DE CONCRETO EN LAS CALLES DE SAN JESUS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PALA.	30081000	RANCHO DE PALA	30.00	07/06/2023	30.00	20/06/2023	1,401,562.50	1,401,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,625.00		
SE	01	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA.	30081000	IXHUATLANCILLO	50.00	01/07/2023	23.07	06/06/2023	487,640.00	487,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	26.00		
SE	01	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CARBETA ASFALTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES DE LA COLONIA FICCO DE ORIZABA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	30081000	SAN ISIDRO	60.00	01/06/2023	30.00	20/06/2023	1,971,200.00	1,971,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,240.00		
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HOMOLOGO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA EN UNO ZARPA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	30081000	SAN ISIDRO	100.00	07/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	1,728,700.00	1,728,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,559.00	
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HOMOLOGO EN LA CALLE TATANCULO COLONIA DURANAL DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO.	30081000	IXHUATLANCILLO	50.00	17/04/2023	04/05/2023	21/05/2023	1,120,000.30	1,120,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,251.70	
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HOMOLOGO EN LA CALLE CAJON DE MATEO DE LA CALLEDORA MUNICIPAL.	30081000	IXHUATLANCILLO	0.00				227,128.00	227,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FERROVIA	156.00	
SE	01	REHABILITACION DE ALIBRADO PUBLICO (SERBEN) EN LAS CALLES HIDALGO Y MORELOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	30081000	SAN ISIDRO	100.00	15/05/2023	16/05/2023	31/05/2023	334,210.50	334,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	15.00
SE	01	REHABILITACION DE ALIBRADO PUBLICO (SERBEN) EN LAS CALLES VEINTICUATRO DE OCTUBRE, INDEPENDENCIA LAS GRUÑAS, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZARPA, FRANCISCO VILLA EN UNO ZARPA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	30081000	SAN ISIDRO	5.00	05/04/2023	20/04/2023	31/05/2023	960,350.00	960,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FERROVIA	463.00
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO EN LAS COLONIAS CHORRO DE AGUA Y CAJERCA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO.	30081000	IXHUATLANCILLO	80.00	20/04/2023	10/06/2023		1,847,580.00	1,847,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FERROVIA	60.00

Hoja: 2807/2023
Fecha de Aprobación:

Rebel Flores Sánchez
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

José Elías Sánchez Sánchez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JORGE OLEAS VILLALBA BALBOA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Fernando Ochoa Veigara
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
CONTRALORIA
77FWL5K5XADKCM= 2028 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXMIGUILPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Día 01/04/2023 al 30/06/2023

30 Veracruz
081 IXMIGUILPAN
FASIRUN
35,193,159.00

Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

Hoja: 28072023
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Avances Físicos-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Observaciones																		
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Fuente de Financiamiento	Costo Total	Otras Fuentes Estatales	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Aportación Municipal	Fuente de Financiamiento	Costo Total	Otras Fuentes Estatales	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Aportación Municipal	Fuente de Financiamiento	Costo Total		Otras Fuentes Estatales	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Aportación Municipal	Metas													
					%	Fecha real Inicio	%	Fecha real Término																				%	Fecha real Término	Unidad de Medida	Aprobadas										
SH	02		30081000		3	RAMBLICO DE PALA		40.00	23/06/2023	40.00	23/06/2023		1,539,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00										
SJ	01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMBLICO DE PALA.	30081000		3	RAMBLICO DE PALA		40.00	01/06/2023	40.00	23/06/2023		1,539,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00										
SE	01	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PERMANENTE EN SECCIONES ANICHOS HECHOS DE CAMPUTEFC CON CLAVE 30081000 DE LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO.	30081000		2	UNIÓN Y PROGRESO		100.00	24/04/2023	100.00	16/06/2023		341,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3 de 3										
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ECALE LE ESPANA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ESQUELESSES.	30081000		2	UNIÓN Y PROGRESO		0.00					239,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00										
									TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																																
									35,193,159.00										12,190,442.44										12,190,442.44												
									0.00										0.00										0.00												
									0.00										0.00										0.00												
									0.00										0.00										0.00												
									0.00										0.00										0.00												
									0.00										0.00										0.00												
									0.00										0.00										0.00												

JORGE OLEGARIO BARRERA BRACEOA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

RAFAEL FLORES SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXMIGUILPAN, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXMIGUILPAN, VER.
TESORERIA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXMIGUILPAN, VER.
CONTRALORIA
2022 2025

Clave y Nombre de la Entidad:
 Clave y Nombre del Municipio:
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:


30 Veracruz
 081 IXHUATLANCILLO
 FORTAMUNDF
 24.174413.00

Programa Subprograma Tipo	No. Otra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Otra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas	Observaciones
					Físico		Financiero		Aportación Municipal		Aportación Beneficencia		Aportación Municipal		Aportación Beneficencia		Aportación Municipal		Aportación Beneficencia		Aportación Municipal		Aportación Beneficencia		Aportación Municipal		Aportación Beneficencia			
					%	Fecha real Inicial	%	Fecha real Final	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión	Costo Total	Fuente de Inversión		
SP	01		30081000	IXHUATLANCILLO	33.00	16/07/2023	33.58	20/03/2023	5,424,413.00	5,424,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,842.00	1,821,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
SP	02		30081000	IXHUATLANCILLO	44.77	01/06/2023	44.77	06/09/2023	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,468.00	201,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	de 2 de 2	
FE	01		30081000	IXHUATLANCILLO	0.72	03/05/2023	0.72	03/05/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	de 2 de 2	
EM	01		30081000	IXHUATLANCILLO	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
EM	01		30081000	IXHUATLANCILLO	0.00		0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
DP	01		30081000	IXHUATLANCILLO	12.63	20/06/2023	12.63	20/06/2023	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
FM	01		30081000	IXHUATLANCILLO	30.82	16/05/2023	30.82	16/05/2023	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,240.20	1,387,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
FM	03		30081000	IXHUATLANCILLO	45.63	14/04/2023	45.63	14/04/2023	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,854.00	638,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
SP	02		30081000	IXHUATLANCILLO	43.13	06/01/2023	43.13	06/01/2023	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,188.00	291,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
EM	01		30081000	IXHUATLANCILLO	99.75	16/05/2023	99.75	16/05/2023	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,500.00	698,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Ref: Fel Flores Sánchez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



José Luis Solorzano Sánchez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Presidencia
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
 PRESIDENCIA
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
 TESORERÍA
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
 CONTRALORÍA
 2022 - 2025





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

3º Veracruz
081 IXHUATLANCILLO
Fuente de Financiamiento:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
24,174,413.00

EJERCICIO FISCAL 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL
Período: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Métas		Observaciones				
	No. Otra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Ciclo de Localidad	Localidad	%	Fecha real Inicial	Fecha real Término	%	Fecha real Inicial	Fecha real Término	Costo Total	Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas			
FM	04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30081000	IXHUATLANCILLO	10.74	19/04/2023	19/04/2023	10.74	19/04/2023	19/04/2023	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	53,702.42	53,702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	6.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO		
FM	04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30081000	IXHUATLANCILLO	7.10	19/04/2023	19/04/2023	7.10	19/04/2023	19/04/2023	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	49,700.08	49,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	8.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO		
PE	01	PAGO DE TRADERO DE BASURA	30081000	IXHUATLANCILLO	19.45	03/04/2023	03/04/2023	19.45	03/04/2023	03/04/2023	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	272,389.70	272,389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	12.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO		
PA	01	AUDITORIA FINANCIERA Y TECNICA A LA OBRA PUBLICA 2023	30081000	IXHUATLANCILLO	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO		
BM	01	ADQUISICION DE VALVULAS Y EQUIPOS DE BOMBEO	30081000	IXHUATLANCILLO	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	15.00	SALDO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO		
										24,174,413.00	24,174,413.00	0.00	0.00	0.00	6,112,386.46	6,112,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Fernando Ochoa Vergara
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022-2025



José Elias Sánchez Sánchez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rafael Flores Sánchez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
CONTRALORIA
2022-2025

TRIMESTRAL 2023